

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВЗЛЕТ»

ИНН 7024025670 КПП 702401001 ОГРН 1067024012516
636037, РФ, Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, д.123, офис 204
т/ф 8(3823)56-52-32 E-mail: mdmd14@mail.ru

Согласовано
Генеральный директор
специалист ОКЭ Иванов НН

УТВЕРЖДАЮ:
Директор К.А.Хомченко

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду	Срок выполнения
1	Проведение осмотра теплоснабжающих установок с целью выявления дефектов в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов	12.05.2025
2	Устранение выявленных дефектов в тепловых энергоустановках	30.07.2025
3	Проведение промывки внутренних систем отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой)	30.07.2025
4	Проведение промывки фильтров (грязевиков), в том числе обеспечение наличия фильтрующего элемента в косых фильтрах.	30.07.2025
5	Проведение проверки с составлением актов осмотра запорной арматуры, находящейся вне пределов ИТП.	30.07.2025
6	Проведение проверки с составлением актов работоспособности автоматических регуляторов отопления и температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения.	30.07.2025
7	Восстановление работы элеваторных узлов.	01.11.2025
8	Восстановление работы терморегуляторов ГВС.	01.12.2025
9	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров.	30.07.2025
10	В случае истечения срока поверки манометров произвести их поверку или замену.	30.07.2025
11	В случае истечения срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав УУТЭ, а также в случае истечения такого срока в предстоящий отопительный период до 01.12.2025, произвести их поверку до начала отопительного периода	01.09.2025
12	Провести испытание на прочность и плотность ИТП и систем отопления, с привлечением представителя единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	30.07.2025
13	Провести отбор проб воды из системы на соответствие СанПиН	01.08.2025
14	Подготовить акт сверки взаимозачетов с ресурсоснабжающей организацией АО «РИР»	30.07.2025
15	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий с составлением Акта	15.09.2025
16	Провести наладку и регулировку системы отопления после начала отопительного сезона. Обеспечить при эксплуатации системы отопления равномерный прогрев всех нагревательных приборов	в течении 7 дней после начала отоп. периода
17	Контроль работы систем отопления на соответствие температурному графику и, при необходимости, регулировка параметров.	отопительный период
18	Актуализировать, подготовить и предоставить в Администрацию ЗАТО Северска: – Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – Паспорт ИТП – Схему ИТП – Проектно-техническую документацию на здание (сооружение) – Договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования – Инструкцию по эксплуатации ИТП – Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте – Акт осмотра запорной арматуры – Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	01.08.2025

Заместитель директора

Есеп

А.А. Ехлакова